

# ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

**OGGETTO: Progetto PISTOIA**

## **DOCUMENTI ALLEGATI AL PROGETTO**

-----

## **STATO INTERVENTI E ALLEGATI**

**INTERVENTO:** 001. - Mobilità: la gerarchia stradale, la maglia portante

**Stato avanzamento intervento:** Approvazione capitolato d'oneri

**Impegni di spese nel semestre:** 0,00

**Spese sostenute nel semestre:** 0,00

**Pagamenti effettuati nel semestre:** 0,00

**Percentuale avanzamento:**

**Note:** E' questo uno degli interventi più importanti per l'intero programma e, dato il suo carattere sovra territoriale e comunale, richiede una complessa opera di integrazione con livelli amministrativi gerarchicamente sovra ordinati, in particolare la Regione Toscana, il Ministero delle Infrastrutture, la società Autostrade ecc. Il tutto ha determinato la necessità di una obbligatoria concertazione confluita in una Conferenza dei Servizi nazionale, positivamente conclusasi con la presa in carico da parte di Autostrade per l'Italia di alcuni degli interventi messi a carico del programma di intervento e che gravavano sui costi di cofinanziamento dell'Amministrazione Comune e della PdC. Questo positivo riscontro determina una riprogrammazione degli interventi, nonché la probabile conferma degli impegni di investimenti infrastrutturali da parte della nuova governance della concessione autostradale necessita di un preventivo raccordo con la

PdC e la segreteria tecnica di progetto.

Con deliberazione di Giunta Comunale n°235 del 28.12.2006 è stato approvato il progetto preliminare di cui al "Prog. 31050. Strada dei Vivai - Prolungamento via dei Bonechi-Tratto da via Croce di Badia alla S.P. Toscana", redatto dalla U.O. Viabilità del Servizio Lavori Pubblici, per una spesa complessiva di € 3.650.000,00 di cui € 2.750.000,00 per lavori ed € 900.000,00 per somme a disposizione comprensive di IVA 10%, acquisizione aree, spese tecniche, incentivo, spese per commissioni giudicatrici e pubblicità, spese per indagini geologiche, geotecniche e idrologiche ed imprevisti;

con decreto n°19 del 27.02.2017 del Presidente della Giunta Regionale c'è stato approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D. Lgs. del 18.08.2000 n°267 e dell'art. 34 sexies comma 1 della L.R. 40/2009 l'Accordo di programma Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017" e che con tale accordo all'art. 3 comma 7 lettera b) la Regione Toscana si impegna a predisporre la progettazione di alcuni interventi di interesse del Comune di Pistoia tra cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi del D. Lgs. 50/201 dell'Asse dei Vivai, tratto compreso tra via dei Bonechi e la S.P. Toscana; con nota PEC prot. 114862 del 20.11.2017 la Regione Toscana comunica il completamento dell'attività sopra descritta e trasmette la progettazione relativa all'Asse dei Vivai;

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n°79 del 18.09.2017 è stato proceduto all'approvazione del progetto definitivo di ammodernamento ed ampliamento alla terza corsia AUTOSTRADA A11 FIRENZE-PISA NORD, TRATTO FIRENZE-PISTOIA - APPROVAZIONE CON PRESCRIZIONI, AI SENSI DELL'ART. 81 - D.P.R. N. 616/77 E D.P.R. N. 383/94 - E SS.MM.II., con tutte le prescrizioni contenute nel parere tecnico allegato alla lettera b) della delibera ed a condizione che la società Autostrade realizzi a proprie cure e spesa gli interventi di cui al punto 2) del dispositivo della deliberazione sopra citata.

Con Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.9232 del 7/6/2018, è stato approvato il progetto di ampliamento della terza corsia dell'Autostrada A11 nel tratto Firenze-Pistoia.

Con deliberazione di Giunta Comunale n°29 del 27.02.2019 si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo / esecutivo degli interventi di adeguamento delle barriere di sicurezza laterali insistenti sui cavalcavia del tratto autostradale della A11 nel territorio del Comune di Pistoia;

Con determinazione dirigenziale n°345 del 04.03.2019 si è proceduto all'approvazione degli schemi di convenzione per ogni cavalcavia oggetto di intervento.

Approvata dal Comune di Pistoia con con Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 19/06/19 lo studio di fattibilità delle alternative progettuali per la viabilità locale interessata dall'Asse dei Vivai e dalla cassa di espansione sul torrente Brana.

In data 02/04/19 con Determina n. 588 è stato approvato lo schema di convenzione atto a disciplinare i rapporti tra il Comune di Pistoia e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per i lavori di raddoppio della tratta ferroviaria Pistoia-Montecatini Terme della linea Pistoia-Pisa S. Rossore nonché dalla realizzazione delle opere sostitutive dei Passaggi a Livello di linea. La convenzione è stata firmata in data 19/07/19.

Considerato che non è ancora stato approvato il progetto esecutivo previsto nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie con il n. 1 denominato “Asse dei vivai” di competenza della Soc. Autostrade - e conseguentemente non è stato avviato l'iter di affidamento dei lavori - relativo all'ampliamento alla terza corsia dell'Autostrada A11 Firenze – Pisa Nord, comprendente anche il completamento dell'Asse dei Vivai fino alla SP1 Via Toscana e la realizzazione del casello di Pistoia Est, l'Amministrazione comunale di Pistoia con Delibera di Giunta n. 150 del 19/06/19, ha approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali della viabilità locale interessata dal progetto dell'Asse dei vivai contenente il cronoprogramma degli interventi, sulla base del quale la Giunta Comunale ha dato mandato al RUP di chiedere la rimodulazione dei tempi di intervento per i cantieri del Bottegone.

Il ritardo nei tempi di approvazione del progetto esecutivo che eliminerà il transito dei mezzi pesanti nella viabilità del quartiere, dovuto alla discussione in corso a livello nazionale sul rinnovo della concessione alla Società Autostrade e la conseguente attesa dell'autorizzazione del MIT alla Società Autostrade per l'avvio dei lavori della terza corsia dell'A11 nel tratto Firenze-Pistoia, è stato considerato tra gli eventi straordinari e imprevedibili definiti all'art. 3, comma 2 della Convenzione. La realizzazione posticipata della viabilità di attraversamento sovracomunale rende necessario anche posticipare la realizzazione dell'intervento sulla mobilità locale, lotto 1 – via Fiorentina, che sarà realizzato in due fasi, la prima delle quali è prevista con inizio nell'anno 2020 (riqualificazione della carreggiata stradale) mentre la seconda fase è prevista nella fase finale del programma.

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale relativo al progetto della cassa di espansione sul torrente Brana connessa all'ampliamento della terza corsia della A11 tratto Firenze-Pistoia: Provvedimento conclusivo approvato con Decreto Regione Toscana del 10/12/19 n. 20171, di esclusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di “Cassa di espansione sul Torrente Brana connessa all'ampliamento della A11 Firenze-Pistoia”, situato nel Comune di Pistoia (PT), a confine con il Comune di Agliana (PT),

proposto da Autostrade per l'Italia Spa, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa.

Il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del nuovo tratto di viabilità comunale "Asse dei vivai" è di competenza comunale ai sensi D.Lgs. 152/06 e L.R. 10/10 art. 45-bis. Il procedimento è stato avviato in data 19/06/2020 congiuntamente con l'avvio in data 26/06/2020 della Conferenza dei Servizi Preliminare ai sensi L. 241/90, art. 14, comma 3. La conclusione dei due procedimenti è prevista per il mese di ottobre 2020. Successivamente il progetto sarà inviato in Consiglio Comunale per l'approvazione della variante urbanistica semplificata ex DPR 327/01, art. 19.

Approvato lo Studio di fattibilità ex DPR 327/01, art. 19, in Consiglio Comunale, poiché l'Asse dei vivai rientra tra le opere interamente finanziate dalla Società Autostrade, in adempimento al decreto n°19 del 27.02.2017 del Presidente della Giunta Regionale la successiva Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo/esecutivo sarà di gestita della Società Autostrade all'interno dell'autorizzazione ministeriale sull'intero progetto della terza corsia.

-----

**INTERVENTO:** 002a - Mobilità: maglia di supporto alla mobilità locale

**Stato avanzamento intervento:** In fase di gara/bando

**Impegni di spese nel semestre:** 0,00

**Spese sostenute nel semetre:** 0,00

**Pagamenti effettuati nel semestre:** 0,00

**Percentuale avanzamento:**

**Note:** Questo intervento è stato affidato, in relazione alla sua progettazione, a tecnici interni all'amministrazione che hanno già prodotto il progetto esecutivo, approvato con Determinazione dirigenziale n. 1630 del 02/08/2018.

Con Delibera di Giunta n.149 del 19/06/2019 si incaricava il Servizio Infrastrutture, mobilità e promozione sportiva di studiare le idonee soluzioni progettuali finalizzate alla limitazione degli impatti negativi sul traffico del quartiere durante la fase di cantiere dell'intervento 2a "Interventi sulla maglia di supporto alla mobilità locale: mobilità dolce" in quanto gli interventi previsti al punto 1-Asse dei vivai per eventi straordinari e imprevedibili necessitano di modifica alle previsioni del cronoprogramma di progetto. Inoltre per la porzione del territorio comunale posta a sud delle due infrastrutture di interesse nazionale, l'autostrada A11 e la ferrovia Firenze-Viareggio, sono attivi o di prossimo avvio importanti cantieri connessi con la messa in sicurezza dei sovrappassi, la terza corsia autostradale e il raddoppio ferroviario, con conseguenze rilevanti sul traffico diretto nel centro urbano posto a nord delle due infrastrutture.

per le ragioni anzidette, si è ritenuto necessario di modificare il cronoprogramma e di provvedere conseguentemente alla suddivisione in lotti funzionali dell'intervento 2a "Interventi sulla maglia di supporto alla mobilità locale: mobilità dolce", ovvero:

lotto 1: Via Fiorentina, da via del Malalleva a via dei Bonechi, da realizzare nella fase finale del programma

lotto 2: Via Colombo, via Magellano e via Verrazzano da realizzare nel 2020

lotto 3: via Butelli, via di Vittorio, via Santi e via Magni da realizzare nel 2020

al fine di poter gestire la fase di cantiere in fasi temporali distinte, anche in considerazione dell'impatto negativo sulla vivibilità e sulla viabilità, in assenza della maglia viaria portante, del quartiere di Bottegone, dovuto alla realizzazione contemporanea di tutti gli interventi di progetto, in particolare di quelli che interessano gli spazi pubblici;

Con determina n. 1361 del 28/06/19 sono stati approvati i progetti esecutivi dei lotti:

lotto 1: Via Fiorentina, da via del Malalleva a via dei Bonechi

lotto 2: Via Colombo, via Magellano e via Verrazzano con successiva approvazione della Determina a contrarre n. 1853, in data 06/09/19

lotto 3: via Butelli, via di Vittorio, via Santi e via Magni

Determina a contrarre n. 1853 del 06/09/19 (Lotto 2) e n. 1907 del 13/09/19 (Lotto 3).  
Approvazione verbali di gara con Determina n. 2501 del 20/11/19 (Lotto 2) e Det. N. 2614 del 28/11/19 (Lotto 3).  
Determina di impegno di spesa n. 2970 del 27/12/19 (Lotto 2) e n. 2971 del 27/12/19 (Lotto 3).

Con Determina n. 1031 del 22/06/2020 sono stati aggiudicati i lavori del Lotto 2 alla Società VIVAI BARRETTA GARDEN S.r.l.- avente sede in MELITO DI NAPOLI (NA) i lavori per un importo di € 148.031,133, IVA esclusa, corrispondente all'applicazione del ribasso del 33,710% sull'importo a base di gara di € 218.708,78. L'importo complessivo del Quadro Economico è di € 274.875,00.

Con Determina n. 1087 del 30/06/2020 sono stati aggiudicati i lavori del Lotto 3 alla società BM Costruzioni Srl, con sede legale in Pisa (PI), per un importo pari a € 171.557,16, IVA esclusa, corrispondente all'applicazione del ribasso del 23,98 % sull'importo a base di gara di € 221.404,93. L'importo complessivo del Quadro Economico è di € 279.738,00.

## **Allegati**

- Determina procedura di gare - *INTERVENTO 2A: INTERVENTI SULLA MAGLIA DI SUPPORTO ALLA MOBILITÀ€ LOCALE: MOBILITÀ€ DOLCE”- LOTTO 2 CUP C57H18000480001 AGGIUDICAZIONE*
- Determina procedura di gare - *INTERVENTI SULLA MAGLIA DI SUPPORTO ALLA MOBILITÀ€ LOCALE: MOBILITÀ€ DOLCE. CUP: C57H18000480001 – LOTTO 3: VIA BUTELLI, VIA DI VITTORIO E VIA SANTI – CIG 8029304744: AGGIUDICAZIONE.*

-----

**INTERVENTO:** 002b - Mobilità: maglia di supporto alla mobilità locale - Realizzazione di due nuove piazze

**Stato avanzamento intervento:** Approvazione progetto definitivo

**Impegni di spese nel semestre:** 0,00

**Spese sostenute nel semetre:** 0,00

**Pagamenti effettuati nel semestre:** 0,00

**Percentuale avanzamento:**

**Note:** Il progetto definitivo è stato approvato con Delibera di Giunta n. 205 del 06/08/2018.

Con delibera di Giunta n. 149 del 19/06/19 si è preso atto che è in corso la revisione, da parte della società Autostrade per l'Italia, del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al "Prog. 31050. Strada dei Vivai - Prolungamento via dei Bonechi- Tratto da via Croce di Badia alla S.P. Toscana" redatto dai tecnici della Regione Toscana";

VISTA l'opportunità di completare lo schema della mobilità dolce del quartiere, integrando le previsioni di cui all'intervento 2a (Via Fiorentina, da via del Malalleva a via dei Bonechi, Via Fiorentina, da via del Malalleva a via dei Bonechi, via Butelli, via di Vittorio, via Santi e via Magni) e di cui all'intervento 2b (riqualificazione di via d'Angela e dell'area mercatale e realizzazione di una nuova piazza all'intersezione tra via Doria e via di Sant'Angiolo) con tre nuove aree oggetto di successivo approfondimento progettuale, ovvero:

zona 30 in via Doria, asse di raccordo tra via Magellano (intervento 2a), la nuova piazza all'intersezione tra via Doria e via di Sant'Angiolo (intervento 2b.2), il nuovo parco e il polo scolastico (intervento 3.4) di via San Sebastiano;

collegamento ciclopedonale tra via Fiorentina (intervento 2a) e il nuovo parco adiacente a

via Carobbi (intervento 3.3), corredata da area a parcheggio;  
collegamento ciclopedonale tra via Fiorentina (intervento 2a) e il nuovo parco adiacente a via Butelli (intervento 3.1) e la scuola materna “Aquilone“ (intervento 8), corredata da area a parcheggio;

revisione degli interventi di mobilità dolce in via di Vittorio, via Magni e via Santi in relazione agli interventi al polo scolastico M.L.King (interventi 7,9 e 11) e alla realizzazione del nuovo parco adiacente via di Vittorio (intervento 3.2);

riqualificazione del percorso ciclopedonale tra l'area mercatale di via d'Angela (intervento 2b.1) e via Fiorentina (intervento 2.a.), segmento conclusivo di un asse di mobilità dolce trasversale al quartiere e di collegamento tra i due poli scolastici;

Conseguentemente si è affidato l'incarico al Servizio Infrastrutture, Mobilità e Promozione Sportiva

di studiare le idonee soluzioni progettuali finalizzate all'organizzazione della circolazione veicolare in via D'Angela, propedeutica alle realizzazioni degli interventi progettuali di cui all'intervento 2b “interventi sulla maglia di supporto alla mobilità locale:

realizzazione di due nuove piazze” e alla ridefinizione delle aree mercatali, di completare la connessione ciclopedonale tra la scuola M.L.King e la via Fiorentina e di accogliere gli interventi del punto 2, completando così lo sviluppo progettuale di una nuova centralità urbana, punto di riferimento per l'intero quartiere;

di studiare idonee soluzioni integrative allo schema della mobilità dolce del quartiere, predisponendo approfondimenti progettuali su:

zona 30 in via Doria, asse di raccordo tra via Magellano (intervento 2a), la nuova piazza all'intersezione tra via Doria e via di Sant'Angiolo (intervento 2b.2), il nuovo parco e il polo scolastico (intervento 3.4);

collegamento ciclopedonale tra via Fiorentina (intervento 2a) e il nuovo parco adiacente a via Carobbi (intervento 3.3), corredata da area a parcheggio;

collegamento ciclopedonale tra via Fiorentina (intervento 2a) e il nuovo parco adiacente a via Butelli (intervento 3.1) e la scuola materna “Aquilone“ (intervento 8), corredata da area a parcheggio;

revisione degli interventi di mobilità dolce in via di Vittorio, via Magni e via Santi in relazione agli interventi al polo scolastico M.L.King (interventi 7,9 e 11) e alla realizzazione del nuovo parco adiacente via di Vittorio (intervento 3.2);

Con Determina n. 1337 del 26/06/19 si è proceduto alla variazione contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria affidato con Determinazione Dirigenziale n. 1122 del 4/6/2018 a D.R.E.Am Soc. Coop. - mandataria capogruppo, sulla base del preventivo richiesto, presentato con PEC prot. 79166 in data 26.06.2019, ammontante ad € 8.892,64 oltre oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% e quindi per un importo complessivo lordo di €. 11.282,99.

I progetti 2b.1, 2b.2 consegnati con Prot. 92993 del 26/07/19, sono stati esaminati in data

21/10/19 dalla Commissione tecnica di supporto al RUP, con parere favorevole a condizione.

Parere favorevole della Commissione Edilizia espresso nella seduta del 05/11/19 “La commissione visti gli elaborati progettuali relativi al programma di riqualificazione della periferia del Bottegone in oggetto, esprime parere favorevole al progetto generale”.

La progettazione definitiva ed esecutiva è stata liquidata in data 12/11/19 con importo totale di euro 63.832,44.

Ai fini del procedimento di esproprio si è proceduto con l'avvio di procedimento ex art. 16 e 19 comma 2 DPR 327/2001 pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pistoia con n. 2381 del 10/06/19.

I progetti a causa dell'emergenza per l'epidemia di Covid-19 hanno subito un ritardo per le difficoltà organizzative derivanti dal lock-down, conseguentemente sono al momento in corso di invio in consiglio comunale per approvazione ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, art. 19 per l'avvenuta decadenza dell'efficacia del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi della L.R. 65/14, art. 95, per il piano urbanistico comunale denominato “Regolamento urbanistico” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 17/04/13, pubblicata sul BURT n. 24 del 12/06/13.

I tempi previsti per la realizzazione del progetto, sono stati conseguentemente ridefiniti nella richiesta di rimodulazione da parte del RUP, ai sensi della Convenzione vigente, articolo 3, comma 2 e probabilmente necessiteranno di una ulteriore revisione al momento della avvenuta conclusione della fase emergenziale.

-----

**INTERVENTO:** 003. - Messa in sicurezza idraulica e realizzazione di aree a verde urbano funzionali all'incremento della resilienza territoriale: parchi urbani (SUDS) e parcheggi drenanti

**Stato avanzamento intervento:** Approvazione progetto definitivo

**Impegni di spese nel semestre:** 0,00

**Spese sostenute nel semestre:** 0,00

**Pagamenti effettuati nel semestre:** 0,00

**Percentuale avanzamento:**

**Note:** Questo intervento è funzionale a consentire una migliore risposta territoriale alle criticità idrauliche presenti nel territorio; la progettazione delle quattro aree a verde risponde concretamente al documento preliminare alla progettazione predisposto dal Comune di Pistoia, ovvero vengono valorizzati gli spazi aperti, conferendogli un carattere di contemporaneità e valorizzandone la fruizione, attraverso la creazione di una rete di percorsi ciclo-pedonali a mobilità dolce, incrementando allo stesso tempo la resilienza territoriale, visto il modello di drenaggio urbano sostenibile adottato: gli interventi e le trasformazioni territoriali previste non solo risultano invariati dal punto di vista

idraulico ma concorrono a ridurre il rischio idraulico, con la creazione di volumetrie aggiuntive per lo stoccaggio dei battenti, realizzate mediante la svasatura delle aree verdi. Il progetto riguarda 4 aree verdi poste in località Bottegone, e più precisamente:

#### Int.3.1 Verde pubblico area “Aquilone”

Il comparto dell'intervento 3.1 è posizionato nella porzione ovest dell'abitato centrale di Bottegone ed occupa un'area che da Via Fiorentina si estende fino a Via Don Siro Butelli.

#### Int.3.2 Verde pubblico area Nord

L'area dell'intervento 3.2 è posizionato all'interno del PEEP di Bottegone ed occupa un'area che da Via G. di Vittorio si estende fino a Via Ludovico d'Aragona e Via di Salceto e svolge un importante ruolo di “cerniera” tra il verde pubblico esistente (Via di Salceto e aree attorno al PEEP) e funzioni pubbliche anche oggetto di intervento all'interno del Programma ovvero il plesso della Scuola Secondaria di 1° grado M.L. King (Int.7) e le strutture sportive e sociali ad essa collegate.

#### Int.3.3 Verde pubblico area Ovest

La zona dell'intervento 3.3 è posizionato all'interno di Via Fiorentina ed occupa un'area delimitata dal tessuto residenziale privato e da Via Italo Carobbi, Via Casone del Capecci e Via di Sant'Angiolo e svolge anch'esso un importante ruolo di “cerniera” tra il verde pubblico in fase di completamento (area del Piano Attuativo AT20 con la prevista rete di aree a verde e percorsi ciclopedonali) e funzioni private ma di interesse pubblico ovvero il plesso della “Capannina” e la Chiesa di Sant'Angelo a sud.

#### Int.3.4 Verde pubblico area Sud (oggetto della richiesta di esame in Conferenza dei Servizi)

Il comparto dell'intervento 3.4 area Sud è posizionato nell'area sud dell'abitato di Bottegone ed occupa un'area delimitata dal tessuto residenziale privato a ridosso di Via Andrea Doria, in sponda sinistra e destra del Torrente Ombroncello.

L'intervento tende conservare la naturalità dell'area, con la creazione di una sorta di bosco urbano, dove è centrale il tema di resilienza idraulica, incrementando le capacità di stoccaggio dei volumi tramite svasatura delle porzioni centrali dell'area, senza alterare significativamente il sistema delle scoline superficiali esistenti.

L'area fungerà da “cerniera” di connessione della viabilità ciclopedonale esterna, collegando Via Doria con la scuola di Via San Sebastiano tramite una passerella in legno lamellare prefabbricata sul Torrente Ombroncello, che presenterà una quota del piano di calpestio posta ad un livello di + 1.5 m dalla quota di sponda, come previsto dalle N.T.C. 2018. Il percorso ciclopedonale avrà un anello interno utile all'attività motoria all'aria aperta, con posa di un percorso vita in legno, con attrezzi semplicemente infissi nel terreno.

La svasatura delle aree interne, ottenuta mediante scavo ed allontanamento del materiale, consentirà uno stoccaggio aggiuntivo di circa 3.500 mc, rappresentando pertanto un

concreto beneficio in termini di mitigazione dei fenomeni esondativi nell'area e di compenso degli altri interventi previsti dal Progetto Straordinario di Riquilificazione del Bottegone.

Attualmente l'area risulta in completo stato di abbandono, con presenza di vegetazione arborea ed infestante. Si distinguono due aree di intervento, una a nord del Fosso Ombroncello e l'altra a sud dello stesso.

Il contesto paesaggistico è da ritenersi semi-naturale, ovvero trattasi di area naturale ma residuale, inserita in un contesto urbano ed antropizzato. Anche se ai sensi del regolamento forestale l'area è caratterizzata da bosco, lo stesso non è di origine naturale, in quanto non trattasi di bosco o fascia ripariale, ma di un ex vivaio abbandonato. Non sono presenti immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs. 42/2004), aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004), beni o aree archeologiche (parte II del D.Lgs. 42/2004).

Allo stesso modo non sono presenti zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici ai sensi degli articoli 31 e 32 del Reg. UE 1305/2013.

La porzione a nord del Fosso Ombroncello risulta interessata da vincolo paesaggistico pertanto il progetto è stato inserito all'interno della Conferenza dei Servizi convocata dall'Amministrazione Comunale di Pistoia in quanto ricadente in aree boscate (art. 142 lettera g), anche se dallo stato attuale dei luoghi non risulta la presenza di bosco. La richiesta di autorizzazione paesaggistica viene estesa anche alla porzione a sud dell'Ombroncello, seppur questa non ricada in area a vincolo.

In data 23/07/19, il progetto (prot. N° 91851 del 23/07/2019) è stato esaminato ai sensi dell' art.146 commi 2 e 3 del DLgs. 42/2004 e s.m.i. dalla Commissione Comunale per il Paesaggio per ottenere l' Autorizzazione Paesaggistica; La Commissione Comunale per il Paesaggio, esaminata l'istanza completa della relazione paesaggistica redatta secondo lo schema semplificato e dei relativi elaborati, ai fini della tutela paesaggistica, nella seduta del 23/07/2019, ha espresso in merito il parere di seguito riportato: "Parere favorevole in quanto l'intervento persegue le prescrizioni e gli obiettivi della disciplina dei beni paesaggistici."; Il parere è stato inviato alla competente Soprintendenza.

Parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del 26/08/19;

Autorizzazione paesaggistica n. 100/2019 del 27/08/19.

Approvazione documentazione progetti esecutivi per Conferenza dei Servizi con Determina 1534 del 16/07/19.

Progetto 3.4 oggetto del parere favorevole espresso in Conferenza dei Servizi conclusa con Determina n. 2411 del 12/11/19 in quanto area parzialmente soggetta a vincolo paesaggistico.

Autorizzazione della Regione Toscana – Direz. Difesa del suolo – Settore Genio Civile n. 730 del 23/01/19 "R.D. 523/1904 L.R. 80/2015 – Concessione per la realizzazione di una

passerella ciclopedonale sul fosso Ombroncello in Loc. Bottegone. Pratica n. 3023”.  
Parere favorevole della Commissione Edilizia espresso nella seduta del 05/11/19 “La commissione visti gli elaborati progettuali relativi al programma di riqualificazione della periferia del Bottegone in oggetto, esprime parere favorevole al progetto generale”.  
I progetti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, consegnati con Prot. 89480 del 17/07/19, sono stati esaminati in data 21/10/19 dalla Commissione tecnica di supporto al RUP, con parere favorevole.  
Parere favorevole della Commissione Edilizia espresso nella seduta del 05/11/19 “La commissione visti gli elaborati progettuali relativi al programma di riqualificazione della periferia del Bottegone in oggetto, esprime parere favorevole al progetto generale”.  
La progettazione definitiva ed esecutiva è stata liquidata in data 12/11/19 con importo totale di euro 81.681,68.

Ai fini dell’invarianza idraulica tutte le trasformazioni di permeabilità e le occupazioni di volume dei battenti vengono auto-compensate mediante la svasatura e l’allontanamento di terreno dalle 4 aree verdi previste. Si ricavano le seguenti volumetrie nette, da considerarsi a disposizione di compensi idraulici di interventi realizzati su area vasta quali quelli previsti dal programma di riqualificazione del Bottegone:

Â· 3.1 Area Aquilone: 332.86 mc

Â· 3.2 Area Nord: 675.71 mc

Â· 3.3 Area Ovest: 32.31 mc

Â· 3.4 Area Sud: 3382.89 mc

Â· Totale volumetria aggiuntiva: 4.623,77 mc

Con questa volumetria si riesce a compensare abbondantemente gli altri interventi edilizi previsti dal programma straordinario del Bottegone, che ammontano a 4.470 mc, come indicato nella Relazione di fattibilità idraulica generale degli interventi e nelle Relazioni geologiche di ciascun intervento progettuale (interventi 7, 9 ed 11).

Da considerare che il risultato di cui sopra è da considerarsi cautelativo, in quanto l’intervento 2.b.2 (Piazza tra Via Sant’ Angelo e Via Doria) produce un miglioramento idraulico aggiuntivo di 374 mc.

Ai fini del procedimento di esproprio si è proceduto con l’avvio di procedimento ex art. 16 e 19 comma 2 DPR 327/2001 pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Pistoia con n. 2381 del 10/06/19.

I progetti a causa dell'emergenza per l'epidemia di Covid-19 hanno subito un ritardo per le difficoltà organizzative derivanti dal lock-down, conseguentemente sono al momento in corso di invio in consiglio comunale per approvazione ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, art. 19 per l'avvenuta decadenza dell'efficacia del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi della L.R. 65/14, art. 95, per il piano urbanistico comunale denominato “Regolamento urbanistico” approvato con Delibera di Consiglio Comunale

n. 35 del 17/04/13, pubblicata sul BURT n. 24 del 12/06/13.

I tempi previsti per la realizzazione del progetto, sono stati conseguentemente ridefiniti nella richiesta di rimodulazione da parte del RUP, ai sensi della Convenzione vigente, articolo 3, comma 2, accordata con comunicazione del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. Periferie 0001255 P-4.2.1.S. del 08/11/19 e probabilmente necessiteranno di una ulteriore revisione al momento della avvenuta conclusione della fase emergenziale.

-----

**INTERVENTO:** 004. - Nuovi modelli di welfare urbano

**Stato avanzamento intervento:** Approvazione capitolato d'oneri

**Impegni di spese nel semestre:** 0,00

**Spese sostenute nel semestre:** 0,00

**Pagamenti effettuati nel semestre:** 0,00

**Percentuale avanzamento:**

**Note:** Questo intervento non identificabile come opera pubblica, è attualmente in carico ai diversi settori dell'amministrazione pubblica che collaborano e condividono le risorse nella progettazione partecipata e l'avvio di politiche di animazione e comunicazione tese a favorire l'attività fisica, il benessere attraverso sani modelli di vita, ed operano nei servizi socioassistenziali e sociosanitari del territorio.

Essendo il presente intervento connesso con le fasi di trasformazione fisica del quartiere, previste nel Programma Straordinario, il ritardo nei tempi di approvazione del progetto esecutivo della viabilità di scorrimento che eliminerà il transito dei mezzi pesanti dalla viabilità di quartiere, dovuto alla discussione in corso a livello nazionale sul rinnovo della concessione alla Società Autostrade rientra negli eventi straordinari e imprevedibili definiti all'art. 3, comma 2 della Convenzione. Ad oggi, il percorso ancora non completamente definito pare però in via di soluzione in quanto si è trovato un accordo tra il Governo ed il principale gestore della rete autostradale, impegnato nel progetto di realizzazione della terza corsia nel tratto Firenze-Pistoia.

I tempi previsti per la realizzazione dell'intervento sociale, per potersi sovrapporre temporalmente con i cantieri di riqualificazione previsti, sono stati conseguentemente ridefiniti e sono stati oggetto della richiesta di rimodulazione da parte del RUP, ai sensi della Convenzione vigente, articolo 3, comma 2, accordata con comunicazione del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. Periferie 0001255 P-4.2.1.S. del 08/11/19. L'aver ottenuto la sicurezza dei finanziamenti a fronte della concessa rimodulazione dei tempi di progetto ha spinto l'amministrazione ad una messa a punto di quanto a farsi per la piena riuscita di questa importante azione di progetto e sulle modalità operative finalizzate ad attivarla e a sostenerla sino a fine del programma.

Questo intervento, in sinergia con il successivo intervento 5) e con molti degli interventi strutturali previsti dal programma, di fatto caratterizza gli obiettivi generali del programma che, non ha caso è stato identificato come: “Dalla città lineare alla Smart Social City”. Di fatto l’intera progettualità è stata pensata per poter dar vita ad un nuovo modello di welfare urbano evocativamente chiamato “Smart Social City”. In relazione al modello di welfare che si avvia ad essere definito in questa azione, l’amministrazione di Pistoia che già in passato ha brillantemente affrontato il tema della riqualificazione delle periferie (vedi il programma di interventi sul quartiere “le Fornaci” cofinanziato attraverso i fondi del Contratto di Quartiere II°), vuole ora capitalizzare il lavoro già fatto e quello a farsi puntando alla costituzione di una apposita struttura, interna all’amministrazione, che dovrà definire, supportare, monitorare e condurre, in accordo con il RUP del programma, la messa a punto del nuovo modello di welfare urbano da sperimentare e testare attraverso l’avvio dell’intervento 5). Attraverso l’avvio di questa azione si stanno mettendo a punto le modalità operative che dovranno consentire l’avvio del nuovo modello di welfare urbano. E’ attualmente in fase di definizione la tipologia di struttura, interna all’amministrazione, che dovrà recepire, attuare e sostenere la “Smart Social City”. L’amministrazione sta avviando il percorso che porterà alla creazione della nuova unità operativa individuabile come: “Cabina di Regia per il welfare urbano” che, dovrà operare attraverso: personale interno, nuovi assunti a tempo determinato, consulenze specialistiche esterne, lo sviluppo delle azioni 4) e 5), in sinergia con tutte le altre azioni che caratterizzano il programma. Ovviamente il tutto sarà perseguito attraverso una forte azione di animazione territoriale, comunicazione sociale e progettazione partecipata, di fatto già intensificata negli ultimi mesi di progetto attraverso gli incontri di seguito descritti. Lunedì 14 ottobre 2019, nei locali del circolo di quartiere della Capannina, l’Amministrazione ha incontrato il comitato “Bottegone al centro” per ripercorrere i punti considerati strategici per la frazione e valutare eventuali suggerimenti e indicazioni per l’attuazione dei progetti. L’appuntamento di mercoledì 16 ottobre al circolo Arci, aperto a tutti, ha, invece, illustrato lo stato di avanzamento dei progetti che fanno parte del piano di riqualificazione dell’area raccogliendo tutte le riflessioni, i suggerimenti e gli spunti provenienti dai cittadini presenti in sala. Poi è stata la volta dell’appuntamento di giovedì 17 ottobre alla Capannina con l’associazionismo locale, visto non soltanto come un punto di riferimento per i residenti, ma anche come realtà interessata ad affrontare e risolvere i problemi del territorio. Infine, l’ultima iniziativa si è svolta il 22 ottobre alla Capannina, stavolta con le associazioni di categoria e le forze economiche e produttive della zona.

La pandemia Covid-19 ha alterato sia il lavoro in atto che le prospettive per l’intervento nei prossimi mesi, ha imposto l’assunzione di azioni tempestive, destinate ad avere efficacia sino al termine dello stato emergenziale. Essa, pur rappresentando innanzitutto

un'emergenza sul piano della salute umana, ha in secondo luogo costituito una grave minaccia al tessuto economico e sociale di tutto il territorio e, in terzo luogo, rappresenta una sfida per le azioni di coinvolgimento della popolazione in progettazioni partecipate ed animazione per le istituzioni anche locali.

A tal fine, ritenendo di confermare quanto previsto nelle impostazioni generali del Programma Periferie, con determinazioni dirigenziali n° 980 del 15/6/2020 e n° 1054 del 25/6/2020 l'amministrazione comunale ha stabilito di avvalersi di un supporto esterno per le attività di informazione e comunicazione connesse all'attuazione del piano di riqualificazione urbana di Bottegone, procedendo ad una raccolta di manifestazioni d'interesse delle ditte interessate, sulla base delle caratteristiche del servizio precisate in apposito documento.

Sono pervenute nei termini le manifestazioni d'interesse di 24 ditte, che saranno ora invitate a partecipare alla procedura comparativa per la scelta dell'affidatario del servizio.

### **Allegati**

- Determina procedura di gare - *AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI BOTTEGONE – RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE - CIG: ZD02D48955*
- Determina procedura di gare - *AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI BOTTEGONE – RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE - MODIFICA DEL DOCUMENTO “CARATTERISTICHE DEL SERVIZ*

-----

**INTERVENTO:** 005. - Attivazione di servizi sociali innovativi funzionali a promuovere l'imprenditoria giovanile

**Stato avanzamento intervento:** Approvazione capitolato d'oneri

**Impegni di spesa nel semestre:** 0,00

**Spese sostenute nel semetre:** 0,00

**Pagamenti effettuati nel semestre:** 0,00

### **Percentuale avanzamento:**

**Note:** Anche questo intervento, non identificabile se non parzialmente come opera pubblica è attualmente in carico ai servizi dell'amministrazione a questi temi preposti che si occupano delle politiche per la conduzione nel tempo delle attività di formazione e supporto all'imprenditoria giovanile. L'intervento segue la richiesta di rimodulazione dei tempi di intervento per i cantieri del Bottegone indicata per il punto precedente.

In conseguenza della crisi Covid-19 si è ulteriormente aggravata la già difficile situazione che i giovani spesso incontrano quando si affacciano sul mercato del lavoro.

Il 23 aprile 2020 i leader dell'UE hanno deciso di lavorare alla creazione di un fondo per la ripresa dell'UE volto ad attenuare gli effetti della crisi. Hanno incaricato la Commissione europea di elaborare con urgenza una proposta che chiarisca anche il nesso tra il fondo e il bilancio a lungo termine dell'UE. La proposta, un piano per la ripresa dell'Europa, è stata presentata dalla Commissione europea il 27 maggio 2020.

L'intervento che prevede 750 miliardi di EUR, denominato Next Generation EU, intende aiutare ad affrontare la crisi causata dalla pandemia. Parallelamente al pacchetto per la ripresa, i leader dell'UE hanno concordato un bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027 pari a 1074,3 miliardi di EUR. Il bilancio sosterrà, tra l'altro, gli investimenti nella transizione digitale e in quella verde, tutti temi che sono inseriti nel programma per la riqualificazione urbana che il Comune di Pistoia ha in corso. Fra le misure a sostegno dell'occupazione giovanile figurano, a breve termine, incentivi all'occupazione e alle start-up, così come, a medio termine, lo sviluppo delle capacità, la creazione di reti di giovani imprenditori e di centri di formazione interaziendali, rendendo quindi possibile declinare le progettazioni in corso con le politiche e gli strumenti straordinari che saranno messi in campo nei prossimi mesi.

Conseguentemente, i tempi previsti per la attivazione dei servizi sociali innovativi funzionali a promuovere l'imprenditoria giovanile e lo start-up delle microimprese di quartiere, già declinati per potersi sovrapporre temporalmente con i cantieri di riqualificazione in atto, sono stati oggetto della richiesta di rimodulazione da parte del RUP, ai sensi della Convenzione vigente, articolo 3, comma 2, accordata con comunicazione del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. Periferie 0001255 P-4.2.1.S. del 08/11/19, rientreranno funzionalmente nelle azioni da coniugare con le politiche dello strumento Next Generation EU.

Tenuto conto degli aggiornamenti individuati, l'azione 5 rappresenta la fase di attuazione di quanto elaborato e messo a punto con l'intervento n. 4 precedentemente descritto. Attraverso il coinvolgimento di quanti coinvolti nella "cabina di regia per il welfare urbano" verranno individuati i giovani dei gruppi bersaglio che si intende aiutare e

sostenere nella creazione di micro-imprese e start-up.

In attuazione delle modifiche sulle priorità e gli interventi strutturali derivanti dall'emergenza Covid-19, l'Amministrazione ha ulteriormente individuato tra i percorsi informativi sui settori di sviluppo delle possibili attività di impresa nei settori dell'ITC, del terzo settore per l'erogazione di servizi sociali ed assistenziali innovativi, la tematica dei servizi per consentire la mobilità in ambito urbano nella fase del distanziamento sociale. Tale ambito si aggiunge a quelli precedentemente indicati, al fine di strutturare percorsi formativi capaci di trasmettere gli elementi di base per la costituzione e la conduzione di attività di impresa.

A fronte di queste iniziative di sensibilizzazione, formazione e supporto verranno costituiti fondi di rotazione o altri strumenti finanziari capaci di garantire l'avvio di micro-imprese e start up.

Ampliando ed integrando la visione strategica dell'intervento in programma con le altre politiche territoriali, la Giunta Comunale con la deliberazione n. 45 del 26/02/2020 ha disposto la "Definizione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) – Aggiornamento documento piano" avviando una revisione del P.U.M.S. che in seguito all'epidemia di Covid-19 è stata declinata in una prima fase di identificazione della strategia e definizione degli obiettivi per la variante al PUMS e al Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.

Il primo intervento ritenuto necessario è relativo alla messa in sicurezza delle fermate di trasporto pubblico locale sulle viabilità di competenza comunale, anche in relazione all'epidemia Covid-19, in modo da garantire il rispetto del distanziamento sociale e facilitare la ripresa in settembre dell'attività scolastica. Il progetto di fattibilità tecnica e economica è stato approvato con Delibera di Giunta n. 126 del 30/06/2020.

L'intervento che nella fase 1 l'Amministrazione ha previsto di finanziare con risorse aggiuntive al Programma periferie per euro 300.000,00 con risorse straordinarie.

L'interesse e la volontà di prevedere queste ulteriori risorse e questa tipologia di intervento nell'ambito delle finalità dell'intervento n. 5 deriva dalla percezione che la tematica della mobilità e quindi delle relazioni urbane alle quali garantire la sicurezza nella fase dell'epidemia necessitano di energie aggiuntive che si combinano ottimamente con la promozione di nuova imprenditorialità giovanile.

La necessità di riorganizzare il funzionamento delle principali attività urbane: erogazione di servizi, acquisti, svago e tempo libero, relazioni personali si può integrare proprio a

partire dal progetto di smart-city in corso di realizzazione con il programma periferie al Bottegone ed ampliare, in quanto ad area di svolgimento dei servizi innovativi, a tutto l'ambito urbano di Pistoia.

Ripensare il modello di trasporto urbano durante l'epidemia ha reso possibile immaginare l'introduzione di nuovi modelli di trasporto a basso costo che possano ridurre le occasioni di contagio e che siano integrabili facilmente con gli altri sistemi di trasporto esistenti. L'introduzione dell'innovazione necessiterà però la creazione di strutture funzionali ad erogare nuovi servizi ai cittadini.

Nella città di Pistoia con la variante al P.U.M.S. si ritiene possibile ipotizzare il completamento della rete ciclabile collegando il centro e la stazione ferroviaria/terminalbus con l'ospedale ed i parcheggi di attestazione semicentrali. L'offerta di servizi ai cittadini può entrare in sinergia con la localizzazione nei parcheggi di attestazione di attività mobili commerciali e di servizio alla mobilità e alla logistica della filiera commerciale e della ristorazione.

I collegamenti con i nuclei più periferici, oltre che con il mezzo privato, usufruiranno della rete di trasporto pubblico con le fermate bus messe in sicurezza e integrate con i percorsi pedociclabili, della quale si farà carico la parte di lavoro pubblico del presente progetto, finanziata con le ulteriori risorse comunali.

Ne deriva che la micromobilità può essere un interessante settore di traino per l'attivazione di servizi con finalità sociale di promozione dell'imprenditoria giovanile da supportare con fondi dedicati allo start-up di microimprese

La messa in sicurezza di tutta la rete del trasporto pubblico rende possibile ampliare i benefici della mobilità dolce in corso di realizzazione con la riqualificazione del Bottegone all'intera area urbana pistoiese, integrando funzionalmente la rete di connessione dei parcheggi di interscambio.

Questa nuova proposta di intervento si aggiunge al punto di forza dell'area urbana del Bottegone rappresentato dalla attività sportiva che però nella attuale fase di emergenza sanitaria sta subendo in tutto il territorio nazionale una profonda crisi con esiti imprevedibili.

Conseguentemente si ritiene cautelativo affiancare il nuovo progetto sulla mobilità al punto di forza precedentemente individuato, ovvero la ricca dotazione di impiantistica pubblica di proprietà comunale quale elemento per la crescita di microimprese di quartiere che abbiano la finalità di ampliare l'utilizzo degli spazi pubblici (sportivi, del verde e del tempo libero) per l'inclusione sociale e la realizzazione di nuovi modelli di

welfare urbano che promuovano la salute ed i sani stili di vita nella come bene collettivo. «L'attività fisica promuove il benessere, la salute fisica e mentale, previene le malattie, migliora le relazioni sociali e la qualità della vita, produce benefici economici e contribuisce alla sostenibilità ambientale»». (Carta di Toronto)

Le attività sviluppate all'interno del progetto potranno costituire un punto di riferimento per l'imprenditoria giovanile della piana, e più in generale dell'intera città.

Compito della Cabina di Regia, attraverso il personale di cui sarà dotata attraverso l'utilizzo dei fondi provenienti da questa azione e dalla precedente, sarà oltre a quello di sviluppare la partnership per le azioni di avvio delle microimprese, anche quello di monitorare il corretto svolgimento dei lavori e dei servizi affidati, informare i cittadini sull'avvio degli interventi e delle implicazioni che questi avranno sulle attività e la mobilità del quartiere, raccogliere le indicazioni ed i suggerimenti che arriveranno dai cittadini e dalle associazioni che li rappresentano. Il tutto attraverso forma partecipative e di cittadinanza attiva. Lo sviluppo delle azioni 4) e 5) che di fatto sono strettamente collegate, avverrà attraverso la messa a punto di un preciso cronoprogramma di attività che può essere solo ora sviluppato a fronte della nuova e precisa rimodulazione dei tempi degli altri interventi, per come descritti già in questa relazione.

La partnership per l'azione prevede, in ottemperanza alla Carta di Toronto:

- Gruppi di lavoro intersettoriali attivati all'interno dell'amministrazione pubblica a tutti i livelli rilevanti per realizzare il piano di azione;
- Iniziative di comunità che coinvolgano diversi settori dell'amministrazione pubblica e le organizzazioni locali profit e non-profit per collaborare e condividere le risorse nello sport, nel tempo libero, nei servizi socioassistenziali e sociosanitari del territorio;
- Alleanze tra organizzazioni profit e non-profit costituite per sostenere "la causa" della promozione dell'attività fisica presso l'amministrazione pubblica
- Consulte locali, con gli enti e le organizzazioni chiave dei diversi settori e con i portatori d'interesse pubblici e privati, per promuovere programmi e politiche;
- Collaborazioni con gruppi di popolazione che rappresentano minoranze, immigrati e gruppi socialmente svantaggiati.

Tra gli aspetti di approfondimento in corso di progettazione da parte dell'Ufficio promozione sportiva comunale, vi è la costruzione di progetti di gestione dei servizi necessari al funzionamento degli impianti sportivi che tengano conto di:

- 1) modalità di gestione dell'impianto, che evidenzia anche gli effetti di miglioramento del tessuto sociale di riferimento, al fine di garantirne una maggiore e certa fruibilità nell'arco dell'intera giornata, di promozione dei valori delle pari opportunità, di favorire la diffusione dei principi di non discriminazione, inclusione sociale, partecipazione dei soggetti disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi socialmente vulnerabili;
- 2) stima dei costi di gestione e manutenzione su base annua degli impianti e relativa sostenibilità.

Tale approccio sarà ampliato nella fase di supporto alle microimprese, anche alle attività di formazione dei servizi di supporto alla mobilità cittadina.

## **Allegati**

- Delibera / Determina - *MESSA IN SICUREZZA DELLE FERMATE TPL SUL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA*

-----

**INTERVENTO:** 006. - Riqualficazione dell'edilizia sociale pubblica in via L. D'Aragona, N. 17-47-75 e N. 78-110-118

**Stato avanzamento intervento:** In esecuzione

**Impegni di spese nel semestre:** 142.399,12

**Spese sostenute nel semetre:** 142.399,12

**Pagamenti effettuati nel semestre:** 142.399,12

**Percentuale avanzamento:**

**Note:** La S.P.E.S. s.c.r.l – Società Pistoiese per l'Edilizia Sociale a totale partecipazione pubblica ed è partecipata dal Comune di Pistoia con una percentuale del 46,57%. Il Comune di Pistoia ha affidato a S.P.E.S. s.c.r.l la gestione del proprio patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica con contratto di servizio registrato a Pistoia il 10/09/2013 al n. 84.

Questo intervento è stato affidato a SPES spa, soggetto gestore del patrimonio pubblico di edilizia sociale a fronte di una specifica convenzione firmata il 05/06/18 che, relativamente alle modalità di pagamento disponeva:

“Il Comune di Pistoia corrisponderà a S.P.E.S. s.c.r.l. gli importi spettanti e maturati ogni qual volta riceverà dal Ministero l'accredito degli acconti/stati di avanzamento/saldi, riconosciuti sia per ciò che attiene alla quota lavori che alla quota spese di progettazione e generali.

Perciò l'erogazione del finanziamento a S.P.E.S. s.c.r.l. da parte del Comune sarà effettuata con la medesima modalità con cui il Ministero erogherà nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Tale modalità di erogazione potrà essere oggetto di ulteriori accordi tra le parti.

Il Comune di Pistoia si farà parte diligente per tutte le attività connesse con i rapporti col Ministero sia per la richiesta delle somme maturate e sia per il successivo trasferimento delle somme alla Società Spes.

Per ogni fase di attività a carico del Comune di Pistoia (es. trasmissione atti e/o richiesta somme al Ministero, trasferimento somme alla Spes) viene stabilito un termine massimo di 30 giorni. “

Non risentendo questo intervento delle problematiche connesse al rischio idraulico ed al vincolo paesaggistico, il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione dirigenziale n. 1640 del 03/08/2018.

La legge 30 dicembre 2019, n. 45, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021” all’ articolo 1, commi 913, 914, 915 e 916 ha modificato le modalità di erogazione dei finanziamenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti dei Comuni beneficiari: non è più possibile per il Ministero erogare il finanziamento nella misura del 20% per ogni intervento alla presentazione dei progetti definitivi o esecutivi; verranno erogate le risorse da parte del Ministero solo in base alle spese effettivamente sostenute. In ottemperanza al nuovo disposto normativo il Comune di Pistoia in data 06.03.19 ha sottoscritto una nuova Convenzione con il Ministero, integrativa a quella sottoscritta il 18.12.17 recependo le modifiche imposte dalla suddetta legge.

Il Comune di Pistoia previa stipula con la Cassa Depositi e Prestiti del “Prestito per la riqualificazione delle Periferie Urbane”, ha approvato con Determina n. 1621 del 30/07/19 il testo modificato della Convenzione con la Società partecipata S.P.E.S. s.c.r.l.,

Per prevenire situazioni di illiquidità di Spes scrl che creerebbero grave pregiudizio all’esecuzione dell’intervento nei tempi programmati, Il Comune di Pistoia, previa stipula con la Cassa Depositi e Prestiti di uno specifico contratto di mutuo, denominato “Prestito per la riqualificazione delle Periferie Urbane”, potrà provvedere ad anticipare alla società il finanziamento del Ministero di euro 1.800.000,00 nelle seguenti modalità:

“a) l’acconto pari al 20% dei lavori (oltre iva di legge) da erogare alla stipula del contratto di appalto con l’impresa appaltatrice, nel rispetto del D.Lgs. 50/16, art. 35, comma 18;

b) fino al 95% per cento di avanzamento della spesa sostenuta per stati di avanzamento corredati di una relazione descrittiva dello stato di avanzamento lavori e dei mandati di pagamento (o bonifici) emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati, nonché di tutte le eventuali informazioni necessarie anche in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun intervento, detratta la percentuale corrispondente all’acconto. In situazioni eccezionali, per le quali la Soc. Spes si trovasse nella condizione di carenza di liquidità e quindi di impossibilità di anticipare il pagamento dei lavori maturati, il Comune, a fronte di adeguata motivazione, a firma del Legale Rappresentante, potrà erogare la somma dello stato di avanzamento spettante anche in mancanza dell’attestazione del pagamento all’Impresa affidataria a condizione che entro i 10 gg. successivi la Società dimostri di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.

c) il saldo, pari al 5%, alla verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma,

di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute, della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi, nonché della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della certificazione della corretta esecuzione dei servizi, previa trasmissione da parte del responsabile unico del procedimento della relazione tecnica conclusiva sulle opere e i servizi realizzati, attestante le spese sostenute a completamento dell'intervento, nonché la conformità degli interventi realizzati a quanto previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata delle copie conformi dei seguenti documenti:

- i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione;
- ii) determina/atto di approvazione dei certificati di collaudo oppure di regolare esecuzione;
- iii) determina/atto di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso.”

E' necessario procedere alla risoluzione consensuale della convenzione già stipulata avente stesso oggetto per le motivazioni sopra riportate.

Con Determina n. 1621 del 30/07/19 si è approvata la modifica del testo della Convenzione tra il Comune e la Società S.P.E.S. con la quale il Comune si impegna a anticipare gli importi delle opere eseguite spettanti alla Società S.P.E.S. Sulla base dei S.A.L. dei lavori, in quanto l'erogazione del contributo da parte dello Stato, sulla base delle modifiche normative di cui alla Legge 30 dicembre 2019, n. 45, non permetterebbero alla Società di gestire la cassa.

La firma della nuova Convenzione tra il Comune e la Società S.P.E.S. è del 08/08/19.

Con la firma della nuova convenzione è stato possibile l'avvio dell'affidamento dei lavori di riqualificazione degli edifici di residenza sociale “Edificio A Via D'Aragona 17, 47, 75” e “Edificio B Via D'Aragona 78, 110, 118” da parte di S.P.E.S.

La società S.P.E.S. con comunicazione del 02//09/19 (Ns. Prot. 105687 del 03/09/19) ha richiesto la seguente rimodulazione: “per l'esecuzione dei lavori, sono stati indicati 18 mesi anziché 12.

Data la tipologia dei lavori e le dimensioni dei fabbricati composti da un considerevole numero di alloggi abitati, per esperienza acquisita si ritiene che per eseguire i lavori nei tempi indicati, 12 mesi non siano sufficienti.

Durante l'esecuzione dei lavori, infatti, dovranno essere prese in considerazione le esigenze dei singoli assegnatari, che dovranno contribuire a rendere agibili gli spazi oggetto di lavori.

Questo è il motivo che ci ha portato ad eseguire due gare distinte, e a iniziare così i lavori per entrambe i fabbricati contemporaneamente”.

La richiesta di rimodulazione è stata accordata con comunicazione del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. Periferie 0001255 P-4.2.1.S. del 08/11/19.

Con Determina n. 56 del 28/11/19 il Direttore della Soc. SPES ha approvato gli esiti della gara e aggiudicato in via definitiva i lavori del Lotto 1 all'Impresa ITAF Srl di Pistoia.  
Con Determina n. 60 del 20/12/19 il Direttore della Soc. SPES ha approvato gli esiti della gara e aggiudicato in via definitiva i lavori del Lotto 2 all'Impresa EDILGREEN COSTRUZIONI Srl di Calenzano (FI).

Il Comune ha approvato la Determina n. 2781 del 10/12/19 di formalizzazione del contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti CDP di durata 20 anni per le risorse finanziarie necessarie all'attività di riqualificazione periferie urbane – progetto edilizia sociale e la successiva Determina di impegno di spesa n. 2948 del 23/12/19.

Con la Determina n. 2948 del 23/12/19 si è impegnato 2) l'importo complessivo dell'intervento di €2.100.000,00, finanziato per la quota parte di €1.800.000,00 con mutuo Cassa Depositi e Prestiti e per la residua parte di € 300.000,00 direttamente dalla Società Spes scrl attraverso risorse proprie provenienti dal conto termico.

I lavori hanno avuto inizio nel mese di gennaio 2020.

Con Determina n. 448 del 11/03/2020 è stata approvata l'erogazione dell'anticipazione contrattuale per il Lotto A di euro 142.399,12.

Con Determina n. 1010 del 19/06/2020 è stata approvata l'erogazione del pagamento del SAL n. 1 Lotto B di euro 109.059,49. La liquidazione della fattura è del giorno 09/07/2020 e sarà rendicontata alla data del 31/12/2020.

## **Allegati**

- Delibera / Determina - *INTERVENTO 6 "RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DI RESIDENZA SOCIALE" - CUP C58H18000020001 - CIG 8039294B45 - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PISTOIA E S.P.E.S. S.C.R.L. - EROGAZIONE FINALIZZATA AL PAGAMENTO DELL'ANTICIPO CONTRATTUALE*
- Delibera / Determina - *INTERVENTO 6 "RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DI RESIDENZA SOCIALE" - CUP C58H18000020001-CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PISTOIA E S.P.E.S. S.C.R.L. -EROGAZIONE FINALIZZATA AL*

*PAGAMENTO DEL SAL N. 1 DELL'EDIFICIO B LOTTO VIA D'ARAGONA*

· Determina di liquidazione - *Liquidazione fattura SPES - Anticipazione Lotto A*

-----

**INTERVENTO:** 007. - Riqualficazione della scuola M. L. King

**Stato avanzamento intervento:** Approvazione progetto esecutivo

**Impegni di spese nel semestre:** 0,00

**Spese sostenute nel semetre:** 0,00

**Pagamenti effettuati nel semestre:** 0,00

**Percentuale avanzamento:**

**Note:** Questo intervento, in relazione alle funzioni che il circolo didattico svolge, prevede non solo la riqualficazione dell'attuale edificio scolastico, ma anche il suo ampliamento attraverso la realizzazione degli interventi n° 9) e 11) e l'ottenimento delle certificazioni di legge per l'intero complesso scolastico.

I risultati delle indagini di verifica sismica dell'edificio scolastico Martin Luther King, scuola media della frazione Bottegone, affidati con Determina n. 1529 del 17/07/2018 ed eseguiti in ottemperanza al DPCM 3274/2003, depositate presso il competente Genio Civile in data 25/10/2018 è emerso che l'edificio scolastico è in grado di sopportare i carichi di tipo statico ma sono state evidenziate instabilità ai carichi dinamici dovuti al sisma con elementi strutturali il cui periodo di ritorno allo SLV è vicino ai 2 anni. Conseguentemente si è proceduto alla Progettazione degli interventi urgenti di miglioramento sismico, con un costo preventivato in sede di Studio di fattibilità di euro 3.000.000 di Quadro Economico.

L'Amministrazione, in sede di approvazione del Bilancio 2019 ha approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 14/03/19 il Piano triennale delle opere pubbliche, modificando il Piano adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 349 del 19/12/18 che prevedeva all'intervento n. 00108690470/2020\_55 la somma di euro 1.500.000 nel biennio 2010/21 per la Scuola Martin Luther King. La somma inserita nel Bilancio approvato corrisponde ad euro 2.600.000. Inoltre già stata affidata la progettazione esecutiva dell'intervento con Determina n. 2374 del 08/11/18 ed eseguito deposito al Genio Civile per le opere strutturali (Protocollo 20190038379, Progetto 64455, data avviso 15/05/19, in attesa di autorizzazione).

Il successivo Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2020/2022 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 18/03/20 è previsto l'intervento relativo ai lavori di

Progetto 19100. Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia in attuazione della legge 28.12.2015 n. 208, art. 1 commi 974, 975, 976, 977 e 978” -

BOTTEGONE: DALLA CITTÀ€ LINEARE ALLA SMART SOCIAL CITY" con lo stanziamento complessivo di € 12.760,00

Progetto 14376. Scuola media Martin Luther King di € 3.600.000,00.

Conseguentemente la riqualificazione energetica della scuola sarà coordinata con l'intervento di miglioramento sismico (scelte progettuali, tempi di esecuzione e contestuale gestione dei diversi cantieri).

Il Quadro Economico complessivo delle opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'edificio scolastico, alle quali sono poi da aggiungere gli interventi di messa in sicurezza idraulica previsti con la contestuale realizzazione degli interventi n. 3, 9, 11, si viene così a modificare.

Il progetto definitivo è stato approvato con Delibera di Giunta n. 211 del 06/08/2018.

Il progetto esecutivo è stato approvato con Determina n. 1520 del 16/07/19. Il verbale di validazione del progetto esecutivo prescrive che antecedentemente alla determina a contrarre per la gara di affidamento dei lavori dovrà essere approvata la variante di unificazione della fase di cantiere con il progetto di miglioramento sismico affidato con Determina 2374/18.

La riorganizzazione complessiva del polo scolastico comprende anche gli interventi per il raggiungimento del rispetto delle normative di sicurezza idraulica, di protezione civile, antincendio che si estendono all'intero polo scolastico e che sono oggetto della richiesta di esame in Conferenza dei Servizi convocata in data 30/07/19.

Il polo scolastico Martin Luther King sito in località il Bottegone è formato (nella successiva planimetria è possibile comprendere in maniera sintetica il contesto dell'area di intervento) allo stato attuale da:

Sup. complessiva del lotto mq 10.000 circa

Scuola elementare e media con numero di persone presenti 500 circa (edificio A)

Palestra scolastica di superficie lorda mq 1.500 circa, utilizzata anche per attività extrascolastica con numero di persone presenti inferiore a 100 (edificio B)

Stato di progetto:

Superficie complessiva del lotto mq 20.000 circa

Scuola elementare e media (edificio A) inalterata nella volumetria e disposizione planimetrica. Progettazione in corso per importo totale lavori di riqualificazione euro 815,746,45 IVA esclusa e importo totale intervento da Quadro Economico di euro 1.000.000,00

Palestra scolastica (edificio B) inalterata

Nuova palestra (edificio C) posta alla quota di sicurezza idraulica di metri 1,70 circa dal piano di campagna, di sup. lorda mq 1.800 realizzabile in tre stralci funzionali, di cui il primo comprende solamente la realizzazione del campo di gioco e di un collegamento coperto con l'edificio B.

nuovo edificio polifunzionale (edificio D) posto alla quota di sicurezza idraulica di metri 1,70 circa dal piano di campagna, di sup. lorda mq 550 disposta su due livelli, comprendente aula magna per numero di persone presenti non superiore a 100.

realizzazione di muro di sicurezza idraulica stagno, comprensivo di n. 5 cancelli a tenuta stagna, di altezza metri 1,20 circa dalla quota della viabilità antistante area di parcheggio pertinenziale scolastico all'aperto di mq 900 circa posto all'interno dell'area di sicurezza idraulica.

Relativamente alla normativa antincendio, il livello delle certificazioni esistenti è:  
edificio A – esame progetto approvato con parere favorevole (attività 67).  $\hat{A}$  in corso la progettazione degli interventi prescritti nel parere favorevole dei Vigili del Fuoco (pratica di prevenzione incendi approvata dal Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Pistoia in data 30/09/2015 protocollo 0009788 n° pratica 8264)

edificio B – Esame progetto dei Vigili del Fuoco con parere favorevole del 09/04/2020 Pratica VF n. 8264 Registro Ufficiale U 0003604 per attività n. 65.B

edificio C – affidato incarico per presentare l'esame progetto, contestualmente all'incarico di progettazione esecutiva in corso. Presentato per attività n. 65.B

edificio D – In materia di prevenzione incendi il nuovo edificio è inserito nel polo scolastico della superficie complessiva mq 20.000 circa, posto a circa 50 metri di distanza dalla palestra esistente (attività 65) ed a circa metri 100 di distanza dall'edificio scolastico principale (attività 67).

L'edificio da realizzare sarà connesso con la parte esistente della scuola attraverso un percorso pedonale posto alla quota di sicurezza idraulica di metri 1,20 circa dal piano di campagna, che supera il muro stagno di cinta della scuola esistente, provvisto di cancelli stagni e di rampa per il superamento del dislivello. L'edificio è collegato alla strada pubblica adiacente con percorso carrabile in piano, accessibile ai mezzi di soccorso, autonomo rispetto agli edifici esistenti nonché di luoghi sicuri posti esternamente al perimetro con muri di sicurezza stagna della scuola esistente.

La destinazione scolastica, come aula magna per un massimo di persone presenti inferiore a 100 o per aule polifunzionali/laboratori con numero complessivo di persone inferiore a 100 rendono compatibile l'edificio scolastico come scuola di tipo Zero, ovvero non rientrante nei parametri della attività 67 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 151/2011.

Viceversa, il possibile utilizzo, al di fuori dell'orario scolastico dell'edificio per attività di tipo aggregativo e culturale rendono l'edificio rientrante nella seguente attività:

Attività 65.1.B: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri

sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone (e fino a 200 persone) ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.

In seguito all'emergenza Covid-19 ed alla conseguente fase di interventi straordinari negli edifici scolastici, l'Amministrazione Comunale ha ricevuto in data 30/06/2020 la proposta Prot. Uscita Istituto Comprensivo M.L. King n. 1766, la richiesta di adeguamenti strutturali da inserire in progettazione di cui all'avviso pubblico PON-FESR 13194 del 24/06/2020.

Le proposte sono in fase di valutazione e potrebbero comportare soluzioni progettuali innovative nell'edificio in corso di progettazione esecutiva, al fine di essere disponibile anche in anticipo rispetto ai tempi procedurali previsti.

Relativamente all'area scolastica esistente (edifici A e B) l'intervento di messa in sicurezza consiste nella realizzazione di un muro di cinta alto circa 1,23 m. comprensivo di 0,5 m. di franco. Questo permetterà la messa in sicurezza della scuola e palestra esistenti oltre alla messa in sicurezza di altre aree come i percorsi di collegamento alle nuove strutture e la pista di elisoccorso.

L'intervento comporta la produzione di maggior volume di esondazione: 3.504mc.

Approvazione del progetto esecutivo con Determina n. 1520 del 16/07/19.

Approvazione documentazione progetti esecutivi per Conferenza dei Servizi con Determina 1534 del 16/07/19.

La progettazione definitiva ed esecutiva è stata liquidata in data 07/08/19 con importo totale di euro 38.616,70.

Parere favorevole espresso in Conferenza dei Servizi conclusa con Determina n. 2411 del 12/11/19 per la riorganizzazione complessiva del polo scolastico.

Parere favorevole della Commissione Edilizia espresso nella seduta del 05/11/19 "La commissione visti gli elaborati progettuali relativi al programma di riqualificazione della periferia del Bottegone in oggetto, esprime parere favorevole al progetto generale".

Delibera di Giunta Comunale n. 280 del 13/11/19 di incarico del Servizio competente di studiare le idonee soluzioni progettuali per adeguare i progetti definitivi alle condizioni approvate nella Conferenza dei Servizi e di predisporre gli elaborati per l'approvazione della Variante urbanistica semplificata ex DPR 327/01, art. 19, in Consiglio Comunale.

Relativamente al progetto di miglioramento sismico, in data 07.11.2019 è stata rilasciata l'Autorizzazione sismica N. 20190088086 – Progetto 64455, riferita all'intervento in oggetto, da parte della "Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia - Settore SISMICA". Successivamente in data 20.11.2019 con PEC prot. 136328 lo studio B.F. Studio Associato di Ingegneria, Architettura e Geologia, con sede legale in Pistoia, Viale Adua, 320 – P.IVA: 01579540475 ha trasmesso il Progetto Esecutivo del "PROGETTO 14376/2019 SCUOLA MEDIA "MARTIN LUTHER KING":

INTERVENTI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E LA RISTRUTTURAZIONE - PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO (CUPÂ C54I19002020004)" per un costo complessivo dell'opera di €. 2.600.000,00. Il progetto è in fase di validazione.

Con Verbale di verifica/validazione del progetto esecutivo "Interventi urgenti per il consolidamento strutturale e la ristrutturazione – Progetto di miglioramento sismico" in data 28/02/2020 si è proceduto all'attività di verifica progettuale, propedeutica alla successiva Determina n. 403 del 04/03/2020 di approvazione del Progetto esecutivo "Interventi urgenti per il consolidamento strutturale e la ristrutturazione – Progetto di miglioramento sismico".

I progetti a causa dell'emergenza per l'epidemia di Covid-19 hanno subito un ritardo per le difficoltà organizzative derivanti dal lock-down, conseguentemente sono al momento in corso le fasi di predisposizione della gara per i lavori e di formazione dell'Ufficio della Direzione dei lavori.

I tempi previsti per la realizzazione del progetto, sono stati conseguentemente ridefiniti nella richiesta di rimodulazione da parte del RUP, ai sensi della Convenzione vigente, articolo 3, comma 2, accordata con comunicazione del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. Periferie 0001255 P-4.2.1.S. del 08/11/19 e probabilmente necessiteranno di una ulteriore revisione al momento della avvenuta conclusione della fase emergenziale.

## **Allegati**

- Delibera di approvazione progetto esecutivo - *INTERVENTI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E LA RISTRUTTURAZIONE - PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO (CUP C54I19002020004). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO*

-----

**INTERVENTO:** 008. - Scuola materna Aquilone

**Stato avanzamento intervento:** Approvazione progetto definitivo

**Impegni di spesa nel semestre:** 0,00

**Spese sostenute nel semetre:** 0,00

**Pagamenti effettuati nel semestre: 0,00**

**Percentuale avanzamento:**

**Note:** il progetto della nuova Scuola Materna Aquilone prevede il ciclo di istruzione 0-6 anni con affollamento presunto di 75 persone compreso personale docente e non docente così suddiviso:

Scuola materna 40 bambini; (3-6 anni);

Asilo nido 15 bambini (0-3 anni);

Centro gioco 20 bambini (0-3 anni);

Personale docente e non docente 10 persone;

L'attività 0-3 anni comprendente l'asilo nido e il centro gioco supera le 30 persone presenti e pertanto rientra tra le attività antincendio soggette a controllo obbligatorio da parte dei VV.F come individuata nel DPR 151/2011 all'attività 67.3.B "Asili nido con oltre 30 presenti";

Il progetto definitivo è stato approvato con Delibera di Giunta n. 207 del 06/08/2018.

L'intervento di messa in sicurezza consiste nella demolizione della scuola esistente e ricostruzione in quota di sicurezza idraulica, con franco di 0,5m.

Realizzata in trasparenza idraulica, con occupazione di minor volume di esondazione :  
-57,42mc.

Parere dei Vigili del Fuoco sul progetto esecutivo: Pratica n. 8422 del 29/08/18 Prot. del parere n. 10097 del 15/10/18 favorevole a condizione.

Deposito genio civile opere strutturali, autorizzazione (Protocollo 20190023439, Progetto 56815, data avviso 27/03/19).

Progetto esecutivo con esame in Commissione di validazione del 21/06/19 con parere sospeso e successivo esame del 10/06/2020 che ha rinviato la conclusione della validazione all'ottenimento di integrazioni,

Le integrazioni sono pervenute in data 16/06/2020.

L'iniziale cofinanziamento del Comune di Pistoia, determinato in euro 300.000,00 è stato aumentato a euro 1.103.539,80 con l'avvenuta approvazione del Bilancio con Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 18/03/2020 L'importo complessivo del Quadro Economico si modifica da euro 1,298,676,85 in euro 1,803,539,80.

Il progetto deve essere approvato in Consiglio Comunale in deroga ai sensi della Legge Regionale 65/14, art. 97, comma 2 per le superfici mancanti di parcheggio pertinenziale di cui alla L. 122/89.

I progetti a causa dell'emergenza per l'epidemia di Covid-19 hanno subito un ritardo per

le difficoltà organizzative derivanti dal lock-down, conseguentemente sono al momento in corso di invio in consiglio comunale per approvazione in deroga ai sensi della Legge Regionale 65/14, art. 97, comma 2 per le superfici mancanti di parcheggio pertinenziale di cui alla L. 122/89.

I tempi previsti per la realizzazione del progetto, sono stati conseguentemente ridefiniti nella richiesta di rimodulazione da parte del RUP, ai sensi della Convenzione vigente, articolo 3, comma 2, accordata con comunicazione del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. Periferie 0001255 P-4.2.1.S. del 08/11/19 e probabilmente necessiteranno di una ulteriore revisione al momento della avvenuta conclusione della fase emergenziale.

-----

**INTERVENTO:** 009. - Nuovo Centro di Aggregazione Giovanile

**Stato avanzamento intervento:** Approvazione progetto definitivo

**Impegni di spese nel semestre:** 0,00

**Spese sostenute nel semestre:** 0,00

**Pagamenti effettuati nel semestre:** 0,00

**Percentuale avanzamento:**

**Note:** Descrizione dell'intervento: Ampliamento e adeguamento funzionale del plesso scolastico con edificio a destinazione centro sociale e attrezzature ricreative nella scuola media Martin Luther King.

L'intervento di riqualificazione finalizzato alla messa in sicurezza sismica, idraulica e all'efficientamento energetico del Polo scolastico, si articola nelle seguenti opere: realizzazione di spazi polifunzionali (aule /centro aggregazione giovanile) in sicurezza idraulica.

L'intervento di messa in sicurezza consiste nell'ampliamento in quota di sicurezza idraulica con franco di 0,5 m. ed in trasparenza idraulica tramite piloti. L'intervento comporta comunque con le sistemazioni esterne un'occupazione di superficie e di maggior volume di esondazione: 421 mc.

Il progetto definitivo è stato approvato con Delibera di Giunta n. 208 del 06/08/2018. Progetto esecutivo con esame in Commissione di validazione del 02/07/19 con parere sospeso.

Richiesta di esame in Conferenza dei servizi per l'ottenimento dei pareri sovraordinati.

Approvazione documentazione progetti esecutivi per Conferenza dei Servizi con Determina 1534 del 16/07/19.

Parere favorevole espresso in Conferenza dei Servizi conclusa con Determina n. 2411 del 12/11/19 per la riorganizzazione complessiva del polo scolastico.

Parere favorevole della Commissione Edilizia espresso nella seduta del 05/11/19 "La commissione visti gli elaborati progettuali relativi al programma di riqualificazione della

periferia del Bottegone in oggetto, esprime parere favorevole al progetto generale”.  
Delibera di Giunta Comunale n. 280 del 13/11/19 di incarico del Servizio competente di studiare le idonee soluzioni progettuali per adeguare i progetti definitivi alle condizioni approvate nella Conferenza dei Servizi e di predisporre gli elaborati per l’approvazione della Variante urbanistica semplificata ex DPR 327/01, art. 19, in Consiglio Comunale. In seguito all'emergenza Covid-19 ed alla conseguente fase di interventi straordinari negli edifici scolastici, l'Amministrazione Comunale ha ricevuto in data 30/06/2020 la proposta Prot. Uscita Istituto Comprensivo M.L. King n. 1766, la richiesta di adeguamenti strutturali da inserire in progettazione di cui all'avviso pubblico PON-FESR 13194 del 24/06/2020.

Le proposte sono in fase di valutazione e potrebbero comportare soluzioni progettuali innovative nell'edificio in corso di progettazione esecutiva, al fine di essere disponibile anche in anticipo rispetto ai tempi procedurali previsti.

I progetti quindi, per le ragioni suindicate, hanno subito un ritardo per le difficoltà organizzative derivanti dal lock-down, conseguentemente sono al momento in corso di invio in consiglio comunale per approvazione ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, art. 19 per l'avvenuta decadenza dell'efficacia del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi della L.R. 65/14, art. 95, per il piano urbanistico comunale denominato “Regolamento urbanistico” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 17/04/13, pubblicata sul BURT n. 24 del 12/06/13.

I tempi previsti per la realizzazione del progetto, sono stati conseguentemente ridefiniti nella richiesta di rimodulazione da parte del RUP, ai sensi della Convenzione vigente, articolo 3, comma 2, accordata con comunicazione del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. Periferie 0001255 P-4.2.1.S. del 08/11/19 e probabilmente necessiteranno di una ulteriore revisione al momento della avvenuta conclusione della fase emergenziale.

-----

**INTERVENTO:** 010. - Riqualificazione ex centro socio - educativo

**Stato avanzamento intervento:** In fase di gara/bando

**Impegni di spese nel semestre:** 0,00

**Spese sostenute nel semetre:** 0,00

**Pagamenti effettuati nel semestre:** 0,00

**Percentuale avanzamento:**

**Note:** L'edificio è costituito da una sola unità immobiliare che mantiene la sua destinazione originaria, ovvero direzionale di servizio.

Il progettista attesta che le attività previste all'interno dell'edificio non rientrano in quelle soggette a controllo di prevenzione incendio ai sensi del D.Lgs. 151/2011 inserendo le seguenti condizioni e prescrizioni:

l'attività di ufficio (direzionale/direzionale di servizio) è attuabile fino a condizione che il numero degli occupanti sia inferiore a 300 unità (attività n. 71)

non è possibile svolgere all'interno dei locali attività di tipo scolastico o asilo in quanto le strutture non hanno la classe di resistenza al fuoco richiesta dal D.M. 26/08/92 (attività n. 67)

è possibile svolgere attività di pubblico spettacolo, riunione o trattenimento in una porzione del fabbricato ben definibile e delimitabile (chiusura sotto chiave di porte interne) di superficie minore di mq 200, con una capacità di occupazione totale minore di 100 persone (attività n. 65); nel progetto è individuata un'area possibile

è possibile comunque utilizzare la struttura per manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo con specifica progettazione da sottoporre alla Commissione di vigilanza pubblico spettacolo finalizzata ad un'agibilità temporanea (attività n. 65)

l'utilizzo di archivio cartaceo, biblioteca, sala lettura è possibile tenuto conto che il limite di assoggettabilità risulta di kg 5.000 di carta e/o cartone in deposito (attività n. 34)

Il progetto definitivo è stato approvato con Delibera di Giunta n. 209 del 06/08/2018.

Progetto esecutivo approvato con Determina 1506 del 15/07/19.

La progettazione definitiva ed esecutiva è stata liquidata in data 02/08/19 con importo totale di euro 74.351,29.

Pareri sovraordinati:

vigili del fuoco non necessario in quanto edificio con destinazione pubblica socio-culturale con attività non rientranti nell'ambito individuato dai numeri 65, 67, 71 dell'Allegato 1 al D.P.R. 151/2011

deposito genio civile opere strutturali, autorizzazione Protocollo 20190050707 Progetto 62061 data avviso 24/06/19

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio. Autorizzazione ai sensi art. 21 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio Prot. 26964 del 06/12/19.

Parere favorevole della Commissione Edilizia espresso nella seduta del 05/11/19 “La commissione visti gli elaborati progettuali relativi al programma di riqualificazione della periferia del Bottegone in oggetto, esprime parere favorevole al progetto generale”.

Determina n. 2708 del 04/12/19 di contrazione mutuo con Cassa Depositi e Prestiti CDP della durata di 20 anni per l'importo di euro 400.000,00 a carico del Comune di Pistoia.

Determina a contrarre n. 2951 del 23/12/19 e successiva Determina n. 162 del 03/02/2020 di integrazione della e approvazione di documentazione tecnica.

Determina n. 805 del 22/05/2020 di Nomina commissione di gara.

I progetti a causa dell'emergenza per l'epidemia di Covid-19 hanno subito un ritardo per le difficoltà organizzative derivanti dal lock-down, conseguentemente sono al momento in corso le fasi di gara per i lavori e di formazione dell'Ufficio della Direzione dei lavori. I tempi previsti per la realizzazione del progetto, sono stati conseguentemente ridefiniti

nella richiesta di rimodulazione da parte del RUP, ai sensi della Convenzione vigente, articolo 3, comma 2, accordata con comunicazione del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. Periferie 0001255 P-4.2.1.S. del 08/11/19 e probabilmente necessiteranno di una ulteriore revisione al momento della avvenuta conclusione della fase emergenziale.

## **Allegati**

- Determina procedura di gare - *INTERVENTO 10 - CUP C52I18000070005: RIQUALIFICAZIONE EX CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CIG:8192213C05); INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA*
- Determina procedura di gare - *INTERVENTO 10 - CUP C52I18000070005: RIQUALIFICAZIONE EX CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CIG:8192213C05). NOMINA COMMISSIONE DI GARA*

-----

**INTERVENTO:** 011. - Riqualficazione delle strutture sportive del plesso scolastico della M. L. King

**Stato avanzamento intervento:** Approvazione progetto definitivo

**Impegni di spese nel semestre:** 0,00

**Spese sostenute nel semetre:** 0,00

**Pagamenti effettuati nel semestre:** 0,00

**Percentuale avanzamento:**

**Note:** Le nuove strutture sportive della scuola esistente saranno realizzate in quota di sicurezza idraulica con franco di 0,5 m. ed in trasparenza idraulica. L'intervento comporta comunque con le sistemazioni esterne la produzione di maggior volume di esondazione: 321 mc.

Il progetto definitivo è stato approvato con Delibera di Giunta n. 210 del 06/08/2018. Progetto esecutivo con esame in Commissione di validazione del 06/06/19 con parere sospeso "verificato in contraddittorio che gli importi indicati nel Quadro Economico del progetto esecutivo consegnato non possono essere ricondotti agli importi indicati nel DPP oggetto della Convenzione firmata in data 18/12/17; convenuto che il percorso procedurale, vista l'approvazione della L. 145/2018 in data 30/12/18 e la successiva firma della nuova convenzione tra il Sindaco di Pistoia e la

Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvenuta in data 06/03/19, non può essere modificato in assenza di un ulteriore investimento finanziario a carico del Comune di Pistoia;

Richiesta di esame in Conferenza dei servizi per l'ottenimento dei pareri sovraordinati. Approvazione documentazione progetti esecutivi per Conferenza dei Servizi con Determina 1534 del 16/07/19.

Parere favorevole della Commissione Edilizia espresso nella seduta del 05/11/19 “La commissione visti gli elaborati progettuali relativi al programma di riqualificazione della periferia del Bottegone in oggetto, esprime parere favorevole al progetto generale”.

Il progetto ha ottenuto il parere favorevole espresso in Conferenza dei Servizi conclusa con Determina n. 2411 del 12/11/19 per l'ottenimento dei pareri sovraordinati.

In data 12/11/19 è stato presentato ai Vigili del Fuoco l'Esame progetto relativo alla palestra della Scuola Martin Luther King nel quale sono indicati gli interventi previsti per l'adeguamento normativo della palestra scolastica.

Delibera di Giunta Comunale n. 280 del 13/11/19 di incarico del Servizio competente di studiare le idonee soluzioni progettuali per adeguare i progetti definitivi alle condizioni approvate nella Conferenza dei Servizi e di predisporre gli elaborati per l'approvazione della Variante urbanistica semplificata ex DPR 327/01, art. 19, in Consiglio Comunale.

Con la Determinazione Dirigenziale n. 2573 del 26/11/19 si è affidata la progettazione della Variante al progetto intervento 11 “RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE DEL PLESSO SCOLASTICO "MARTIN LUTHER KING" finalizzata a implementare la progettazione consegnata con l'inserimento di tutti gli interventi necessari al collaudo dell'ampliamento funzionale della palestra esistente del complesso scolastico comprensivo delle attrezzature sportive, degli interventi di adeguamento necessari all'ottenimento del CPI per la palestra esistente, come da esame progetto consegnato ai Vigili del Fuoco in data 12/11/19, della sistemazione dell'area esterna del lotto in ampliamento e delle connessioni ai sottoservizi, all'interno del Quadro Economico per l'importo approvato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 155 del 11/11/19 e per la contestuale predisposizione degli elaborati tecnico-amministrativi necessari per la partecipazione al Bando 2019 dell'Istituto di Credito Sportivo per l'ottenimento del finanziamento a tasso zero

Determina n. 2673 del 02/12/19 per la richiesta del parere CONI della pratica del progetto di riqualificazione del plesso scolastico, compreso imputazione della spesa.

Delibera di Giunta n. 300 del 03/12/19 di approvazione variante al progetto definitivo e modificazione del Quadro economico con aumento del finanziamento comunale. Il Quadro Economico della Variante al Progetto Definitivo, comprensivo della porzione di area del lotto scolastico in ampliamento, destinata alla realizzazione del secondo lotto funzionale della palestra (campi sportivi all'aperto), per una superficie complessiva in ampliamento di mq 1.400 circa e un valore di esproprio di euro 70.000,00 per l'importo

complessivo di € 3.134.738,00.

Determina n. 2954 del 23/12/19 di assunzione del Mutuo di euro 1.24.738,00 per la riqualificazione delle strutture sportive del lotto scolastico, con l'Istituto per il Credito Sportivo.

Il progetto ha ottenuto il parere favorevole dei Vigili del Fuoco del 09/04/2020 Pratica VF n. 8264 Registro Ufficiale U 0003604 per la palestra scolastica esistente.

Avvio della Progettazione esecutiva degli interventi di adeguamento normativo della palestra scolastica esistente. Consegna elaborati entro il 23/08/2020.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 135 del 11/11/19 di variazione di Bilancio si è inserito il progetto di cui al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie Intervento 11 - "RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE DEL PLESSO SCOLASTICO "MARTIN LUTHER KING" con una previsione di euro 2.850.000,00 nel Capitolo n. 54201/09 del Bilancio 2019.

Il successivo Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2020/2022 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 18/03/20 prevede l'intervento relativo ai lavori di

Progetto 19100. Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia in attuazione della legge 28.12.2015 n. 208, art. 1 commi 974, 975, 976, 977 e 978" - BOTTEGONE: DALLA CITTÀ LINEARE ALLA SMART SOCIAL CITY" con lo stanziamento complessivo di € 12.760,00

Progetto 14376. Scuola media Martin Luther King di € 3.600.000,00

Progetto 19100. Intervento 11 – Riqualificazione funzionale delle strutture sportive della scuola Martin Luther King € 3.134.738,00

Con Decreto del Ministro delle Politiche giovanili e lo sport concernente la ricognizione e la ripartizione delle risorse del Fondo sport e periferie, registrato dalla Corte dei Conti in data 18/05/2020 al n. 1433, il Ministero ha stanziato euro 140.000.000,00 ed individuato come strumento operativo il bando denominato "Bando sport e periferie – anno 2020" finalizzato anche al seguente intervento "diffusione delle attrezzature sportive per rimuovere squilibri economici e sociali" che rientrano a pieno titolo nel programma di intervento in atto nella periferia di Pistoia.

Conseguentemente è interesse dell'Amministrazione partecipare al bando con la richiesta di finanziamento per le parti di intervento sulla nuova palestra scolastica (Stralcio funzionale n. 3 – Realizzazione del nuovo blocco spogliatoi sulla piattaforma già realizzata) che erano state individuate come ulteriori opportunità per completare la riqualificazione del polo scolastico Martin Luther King integrando il raggiungimento della sicurezza idraulica anche per gli edifici esistenti con l'ampliamento degli spazi

esterni del polo scolastico utili al miglioramento dell'offerta scolastica ed al raggiungimento di ulteriori finalità socioeducative.

I progetti quindi, per le ragioni suindicate, hanno subito un ritardo per le difficoltà organizzative derivanti dal lock-down, conseguentemente sono al momento in corso di invio in consiglio comunale per approvazione ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, art. 19 per l'avvenuta decadenza dell'efficacia del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi della L.R. 65/14, art. 95, per il piano urbanistico comunale denominato "Regolamento urbanistico" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 17/04/13, pubblicata sul BURT n. 24 del 12/06/13.

I tempi previsti per la realizzazione del progetto, sono stati conseguentemente ridefiniti nella richiesta di rimodulazione da parte del RUP, ai sensi della Convenzione vigente, articolo 3, comma 2, accordata con comunicazione del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. Periferie 0001255 P-4.2.1.S. del 08/11/19 e probabilmente necessiteranno di una ulteriore revisione al momento della avvenuta conclusione della fase emergenziale.

-----

**INTERVENTO:** 012. - Espropri per pubblica utilità

**Stato avanzamento intervento:** In esecuzione

**Impegni di spese nel semestre:** 0,00

**Spese sostenute nel semetre:** 0,00

**Pagamenti effettuati nel semestre:** 0,00

**Percentuale avanzamento:**

**Note:** L'avvio del procedimento di esproprio ex art. 16 e 19 comma 2 DPR 327/2001 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pistoia con il n. 2381 del 10/06/19.

Con determina n. 614 del 08/04/19 è stato affidato l'incarico di supporto al RUP per il procedimento di esproprio.

Nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2019/2021, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 14/03/19 è stato previsto, per il biennio 2019-2020, un ulteriore finanziamento comunale di euro 800.000,00 destinato agli espropri del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia in attuazione della legge 28.12.2015 n. 208, art. 1 commi 974, 975, 976, 977 e 978" - BOTTEGONE:

DALLA CITTÀ€ LINEARE ALLA SMART SOCIAL CITY" aumentando l'importo del l'intervento n. 12 dal 1.200.000,00 convenzionato agli attuali euro 2.000.000,00.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 135 del 11/11/19 di variazione di Bilancio si è inserito il progetto di cui al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie Intervento 11 - "RIQUALIFICAZIONE DELLE

STRUTTURE SPORTIVE DEL PLESSO SCOLASTICO "MARTIN LUTHER KING" con una previsione di euro 2.850.000,00 nel Capitolo n. 54201/09 del Bilancio 2019. Con Delibera di Giunta n. 300 del 03/12/19 si è approvata la variante al progetto definitivo e modificazione del Quadro economico con aumento del finanziamento comunale. Il Quadro Economico della Variante al Progetto Definitivo, comprensivo della porzione di area del lotto scolastico in ampliamento, destinata alla realizzazione del secondo lotto funzionale della palestra (campi sportivi all'aperto), per una superficie complessiva in ampliamento di mq 1.400 circa e un valore di esproprio di euro 70.000,00 per l'importo complessivo di € 3.134.738,00.

Determina n. 2954 del 23/12/19 di assunzione del Mutuo di euro 1.24.738,00 per la riqualificazione delle strutture sportive del lotto scolastico, con l'Istituto per il Credito Sportivo, comprensivo del cofinanziamento comunale per l'esproprio delle aree private destinate all'ampliamento del polo scolastico Martin Luther King.

L'assistenza tecnica al RUP per il procedimento di esproprio è stata liquidata in data 21/11/19 per un importo di euro 7.511,30.

I tempi previsti per la realizzazione del progetto, sono stati conseguentemente ridefiniti e sono stati oggetto della richiesta di rimodulazione da parte del RUP, ai sensi della Convenzione vigente, articolo 3, comma 2, accordati con la comunicazione del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. Periferie 0001255 P-4.2.1.S. del 08/11/19.

In data 19/06/2020, su richiesta della Società Autostrade per l'Italia, è stato avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della l.r. 10/2010 e ss.mm., relativo al progetto "Asse dei vivai connesso all'ampliamento dell'A11 Firenze – Pistoia" nel comune di Pistoia (PT), inserito nel "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28/12/2015 N.208, ART.1 COMMI 974, 975, 976, 977 E 978 – BOTTEGONE: DALLA CITTÀ LINEARE ALLA SMART SOCIAL CITY", da concludersi entro 90 gg. dall'avvio, fatto salvo il caso di richiesta di integrazioni e chiarimenti, sospensione del procedimento e proroga dei termini.

In data 15/07/2020 è stata convocata la Conferenza dei Servizi preliminare, i sensi dell'art. 14-bis, comma 2, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 relativa al progetto Asse dei vivai connesso all'ampliamento dell'A11 Firenze – Pistoia nel comune di Pistoia (PT) per l'approvazione in Consiglio Comunale del progetto preliminare e contestualmente per l'adozione della variante urbanistica ai sensi del D.P.R. 327/2001 articolo 19 comma 2 e L.R. 65/14, articolo 34", dando un termine per la conclusione del procedimento di 75 giorni dall'avvio, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 14, comma 3 e 14-bis, comma 2, lettera c), tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria in atto, fatto

salvo il caso di richiesta di integrazioni, proroga, sospensione del procedimento. La convocazione di cui sopra è stata resa pubblica, tramite la pubblica affissione dell'avviso e la pubblicazione all'Albo Pretorio e sulle news dell'home-page del sito del Comune di Pistoia.

I procedimenti di esproprio quindi, per le ragioni suindicate, hanno subito un ritardo per le difficoltà organizzative derivanti dal lock-down, conseguentemente sono al momento in corso le fasi delle varianti urbanistiche descritte per i progetti n. 1, 2b, 3, 9, 11.

I tempi previsti per la conclusione degli espropri, seguono quelli delle fasi di approvazione e realizzazione degli interventi. Essi sono stati ridefiniti nella richiesta di rimodulazione da parte del RUP, ai sensi della Convenzione vigente, articolo 3, comma 2, accordata con comunicazione del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. Periferie 0001255 P-4.2.1.S. del 08/11/19 e probabilmente necessiteranno di una ulteriore revisione al momento della avvenuta conclusione della fase emergenziale.

-----

**INTERVENTO:** 013. - Predisposizione piani urbanistici, della mobilità, ecc.

**Stato avanzamento intervento:** In esecuzione

**Impegni di spese nel semestre:** 0,00

**Spese sostenute nel semestre:** 5.604,92

**Pagamenti effettuati nel semestre:** 5.604,92

**Percentuale avanzamento:**

**Note:** Nel primo semestre 2020 sono stati liquidati i seguenti incarichi professionali:  
Incarico di assistenza al RUP "Supporto tecnico, economico-finanziario, amministrativo e organizzativo, inclusa l'attività di comunicazione e rapporto con gli enti pubblici.  
Ambiente Italia Progetti srl, euro 5.604,92

## **Allegati**

- Determina di liquidazione - *Liquidazione fattura Ambiente Italia Progetti srl - 3 acconto*

-----